

AGENDA DI CANTIERE

dal 10.02.20

al 16.02.20

Lato Ponente

Spalla A - Muri Andatori: Preparazione d'area per realizzazione fabbricato tecnologico, Assemblaggio Torri Provvisorie A B C, Sollevamento concio pila Spalla A;
Pila 1: Smontaggio casseri, Ripristino palo di prova;
Campate in Quota - da P3 a P8: Montaggio in quota carter laterali, Montaggio predalles campata P5/P6, Preparazione piastre per posa velette, Saldatura di testa Pila 4,

Attività di molatura lato interno da P4 a P8, Posa canaline per impianti su passerella centrale;
Area Piazzale: Trasporto e assemblaggio a terra elementi campata P2/P3, Assemblaggio a terra Carter SPA/P1 e varo in quota, Sollevamento in quota testa pila Spalla A, Assemblaggio a terra Campata P9/P10, Assemblaggio a terra campata P1/P2, Varo impalcato P8-P9

Lato Levante

Alveo Polcevera: Opere di regimentazione idraulica e realizzazione sottofondo per varo P9/P10

Piazza d'Armi: Assemblaggio a terra campata P10/P11,
Smontaggio ponteggi, posizionamento cartellonistica e opere propedeutiche linea RFI;
Pila 10: Assiemaggio testa pila, Assemblaggio CC2800;

Pila 12: Getto elevazione C6/C7, Montaggio campata P12/P13;
Campate in quota da P14 a P16: Saldature Pila14, Posa impianti e staffature campata P15/P16;

Spalla B: Casseratura e getto baggioli, terzo gradone e muro paraghiaia;
Torre Provvisoria D: Realizzazione fondazione;
Rampa - Spalla A: Scavo per realizzazione piano di lavoro, Realizzazione pali;

Rampa - Pila 1: Getto elevazioni conci C1/C2;
Rampa - Pila 2: Getto elevazioni conci C3/C4;
Rampa - Pila 3: Scavo per realizzazione plinto, getto fondazione;
Area Impalcati - Campasso: Assemblaggio a terra Campata P12/P13
Varo in quota campata P16/P17.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 10 - 02 - 20 e il 16 - 02 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

