

AGENDA DI CANTIERE

dal 09.03.20

al 15.03.20

Lato Ponente

Spalla A: scavo di sbancamento piazzale fabbricato tecnologico;
Impalcato SPA-P1: montaggio carter e velette, saldatura concio C3, assemblaggio a terra conci C4 e C5;
Impalcati in quota da P3 a P8: serraggio bullonature, saldature giunti, montaggio carter e velette, molature, montaggio impianti, montaggio predalles in quota, sabbatura e verniciatura "nasi" attacco carter;
Pila P5: Montaggio a terra piattaforma per sostituzione appoggi provvisori;

Piazzale AMIU antistante palazzina uffici: assiemaggio a terra campata P2-P3;
Area Spinelli: assiemaggio a terra campata P1-P2;
Impalcato P9/P10: sollevamento e varo campata con sistema Strand Jack, saldatura giunti a seguito varo campata P9/P10;
Area Ex Capannone Pasti: rimozione macerie, preparazione piazzale per varo P9/P10

Lato Levante

Alveo Polcevera: Verifica portanza rilevato, allestimento SPMT e torri;
Pila 10 - Via Perlasca: Assemblaggio e montaggio sistema strand jack e contrappesi, saldatura giunto a seguito varo;
Piazza d'Armi: assemblaggio a terra campata P10/P11, posa acciaio di armatura ed installazione impianti;

Via Fillak – Via Porro: assemblaggio a terra campata P12/P13;
Impalcati in quota da P13 a P17: montaggio carter e velette, saldature giunti, posa impianti;
Parco Campasso: assiemaggio a terra campate P17/P18, completamento e varo campata P18/SPB;

Pila 1 Rampa: smontaggio casseri a seguito completamento getti in elevazione;
Pila 3 Rampa: smontaggio casseri a seguito completamento getti in elevazione;
Spalla A Rampa: smontaggio sonda e dismissione cantiere fondazioni, sistemazione versante, scavo e scapitozzatura pali;
Spalla B Impalcato: realizzazione torre provvisoria D

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 09 - 03 - 20 e il 15 - 03 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

