

AGENDA DI CANTIERE

dal 13.01.20

al 19.01.20

Lato Ponente

Spalla A, M1, M2, M3, M4: Elevazione: spalla e muri andatori;
Torre Provvisoria A: Rinterri e sistemazioni;
Torre Provvisoria B: Rinterri e sistemazioni;
Nuova Pila 1: Realizzazione elevazioni C1 e C2;
Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio impalcato a terra, assiemaggio a terra del concio di testa-pila P9;

Campata 9-10 Impalcato: assiemaggio impalcato a terra;
Campata SPA-P1 e Campata P1-P2: assiemaggio impalcato a terra;
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione e posa guaina;
Area muro San Giorgio Seigen: scavo, posa acciaio di armatura e getto fondazione;
Area Detriti ATI Demolitori: allestimento area, attività di spostamento e frantumazione cumuli;

Lato Levante

Nuova Pila 10: ripristino mensola di Via Perlasca, realizzazione cordoli per barriere stradali e smontaggio cassero, elevazione C6-C7;
Via Perlasca: realizzazione cordoli per ripristino mensola;
Nuova Pila 11: smontaggio gru a torre;
Nuova Pila 13: attività di ripristino a seguito incendio concio C6;
Nuova Pila 16: elevazione C7;

Nuova Pila 17: elevazione pila C2/C3;
Spalla A rampa: realizzazione trave di coronamento paratia;
Pila 1 - Rampa: realizzazione fondazione pila;
Pila 2 - Rampa: realizzazione fondazione pila;
Pila 3 - Rampa: realizzazione pali di fondazione;
Spalla B: Getto fondazione ed elevazioni spalla;

Campata 14-15: montaggio carter in quota;
Campata 15-16: preparazione piazzole gru per varo;
Torre provvisoria D: realizzazione micropali per fondazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 13 - 01 - 20 e il 19 - 01 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

