

AGENDA DI CANTIERE

dal 14.09.20

al 20.09.20

Lato Ponente

Spalla "A": risistemazione idraulica del versante, realizzazione strada di collegamento a fabbricato tecnologico;
Piazzale: ripristino porzione di roggia Lorenzi;
Piazzale: gestione cumuli, sgombero aree.

Lato Levante

Area Piazza d'Armi: sgombero e rimozione materiali propedeutici alla riconsegna delle aree;
Area Campasso: Bonifica bellica propedeutica ripristino roggia profonda;
Area spalla B: sistemazione idraulica versante.

Piattaforma stradale

Smontaggio cantiere stradale in Carreggiate Est;
Montaggio barriere fonoassorbenti;
Serraggio definitivo canaline portacavi;
Verniciatura velette e ripristini localizzati;
Verifica e registrazione giunti binari trave robot;
Completamenti barriere Rampa allaccio A7 Sud - A10 Ovest.

Interno impalcato

Installazione impianti, lavaggi, verniciature;
Installazione sensoristica.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 14 - 09 - 20 e il 20 - 09 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

