

AGENDA DI CANTIERE

dal 25.11.19

al 30.11.19

Lato Ponente

Spalla A lato Gallerie Coronata: fondazione spalla e muri M1/M2, posa armatura;
Nuova Pila 1: realizzazione pista di accesso, rimozione fanghi, scavo fondazione, scapitozzatura pali e realizzazione magrone;
Nuova Pila 2: elevazione pila conci C5/C6;
Nuova Pila 3: completamento elevazione pila, scasseratura e trasporto cassero a Pila 11;
Campata 7-8: assiemaggio impalcato a terra;

Campata 3-4 Impalcato: preparazione piazzole gru;
Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio a terra, saldature e verniciature;
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;
Area Impalcato P3-P4: ripresa attività di assiemaggio;
Area Detriti ATI Demolitori: Inizio attività di trasporto detriti.

Lato Levante

Nuova Pila 10.: ripristino mensola Via Perlasca, posa armatura e getto piedritto;
Nuova Pila 11: posa armatura e getto elevazione C1;
Nuova Pila 13.: posa armatura e getto starter ed elevazione C1;
Nuova Pila 14: getto elevazioni pila, smontaggio cassero e gru a torre;
Nuova Pila 15: smontaggio cassero e gru a torre;

Nuova Pila 16: getto magrone, posa armatura e getto fondazione;
Nuova Pila 17: realizzazione pali trivellati di fondazione;
Nuova Pila 18: completamento elevazione pila e scasseratura;
Spalla B - Asse: realizzazione trave di coronamento paratia;
Spalla A - Rampa: realizzazione trave di coronamento;
Pila 2 - Rampa: scavo di sbancamento per formazione piazzole;

Pila 3 - Rampa realizzazione pali trivellati;
Campata 13-14 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 14-15 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 15-16 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;
Via Fillak: ripristino muro Campasso;
Pista Spalla Levante: completamento pista di cantiere.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **25 - 11 - 19** e il **30 - 11 - 19**.
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

