

AGENDA DI CANTIERE

dal 30.03.20

al 05.04.20

Lato Ponente

Spalla A: scavo di sbancamento piazzale fabbricato tecnologico;
Campata SPA-P1: varo carter laterali conci C2 e C3;
Area Autoparco: Completamento Campata P1/P2;
Piazzale AMIU: montaggio carter campata P2/P3, montaggio impianti;
Pile 5 e 6: collaudo e installazione in quota piattaforma per sostituzione appoggi;

Impalcati in quota da P3 a P8: fissaggio bullonature velette, montaggio impianti, finiture "nasi" attacco carter, posa predalles;
Impalcati in quota da P8 a P10: montaggio lampade;
Pila 9: smontaggio sistema strand jack;
Area R13: gestione cumuli.

Lato Levante

Alveo Polcevera: rimozione guado;
Pila 10 e Pila 11: saldatura giunti a seguito varo campata P10/P11;
Piazza d'Armi: assiemaggio a terra campata P11/P12;
Via Fillak – Via Porro: varo campata P12/P13;

Impalcati in quota da P13 a P17: montaggio carter e velette, saldature giunti, posa impianti;
Parco Campasso: assemblaggio a terra campate P17/P18, saldatura a terra campata P18/SPB, inizio assiemaggio a terra campate rampa in area a monte;

Spalla B Impalcato: installazione torre provvisoria D (eseguito il 29/03);
Spalla A Rampa: Scavo fondazione;
Area Cumuli R13: trasporto detriti, gestione cumuli;

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 30 - 03 - 20 e il 05 - 04 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

