

# AGENDA DI CANTIERE

dal 29.07.19

al 04.08.19

## Lato Levante

Area Campasso: demolizione e movimentazione di macerie e detriti, allestimento area di stoccaggio materiali;  
Edificio pericolante area Pila 11: demolizione e rimozione MCA  
Nuova Pila 14: installazione cantiere logistico impianto fanghi bentonitici;  
Nuova Pila 15 e nuova Pila 16: attività peritali e, a seguire, rimozione Ballast ed esecuzione BOB

Via Porro: attacco cavalletti Pila 10;  
Terrapieno Vergano: Aree consegnate per Attività peritali;  
Piazza d'Armi: getto fondazione Nuova Pila 11, posa armatura per getto prima elevazione;  
Via Perlasca - Nuova Pila 10: opere propedeutiche fondazioni;  
Nuovo Impalcato Asse Principale: Cantierizzazione e pulizia aree per realizzazione Nuova Spalla SPB previa realizzazione di pista e zona di lavoro con opera provvisoria di sostegno.

## Lato Ponente

Spalla 1: predisposizione aree di cantiere, taglio e demolizione strutture;  
Tampone 2: Demolizione strutture;  
Nuova Pila 4: Preparazione prova di carico;  
Nuova Pila 5: montaggio gru a torre, posa acciai di armatura starter di elevazione;  
Nuova Pila 6: posa ferri di armatura e getto elevazioni;

Nuova Pila 7: posa palancole, scapitozzatura pali e realizzazione fondazione;  
Nuova Pila 8: realizzazione pali;  
Nuova Pila 9: posa ferri di armatura e getto elevazioni;  
Pila 6: Demolizione elementi a terra delle travi a cassone;  
Zona Sud - Ex area RFI: movimentazione elementi impalcato P5-P6 e P6-P7 per attività di saldatura e assemblaggio;

Pila 8: rimozione travi metalliche di rinforzo, calo gambe;  
Area By-Pass Sottoservizi: innesto bypass, arretramento aree di cantiere [Enti Gestori SNAM, SIGEMI, IREN, IRETI all'interno di aree consegnate];

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 29 - 07 - 19 e il 04 - 08 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

