

# AGENDA DI CANTIERE

dal 05.08.19

all' 11.08.19

## Lato Levante

Area Campasso: demolizione e movimentazione di macerie e detriti in area dedicata, allestimento area di stoccaggio materiali per le rispettive aree di competenza;  
Nuova Pila 15: Rimozione Ballast, esecuzione BOB e inizio realizzazione pali di fondazione;  
Nuova Pila 16: Rimozione ballast ed esecuzione BOB;  
Pila 17 e 18: Preparazione area di lavoro;  
Via Porro: riconsegna delle aree per riapertura al traffico

Pila 10: realizzazione piste per demolizione "cavalletto" e successivo recupero reperti  
Piazza d'Armi - Nuova Pila 11: Rimozione palancole, rinterrati e elevazione starter;  
Via Perlasca - Nuova Pila 10: realizzazione pali di fondazione;  
Nuovo Impalcato Asse Principale: Paratia di pali per realizzazione Nuova Spalla SPB;  
Spalla rampa: Cantierizzazione.

## Lato Ponente

Tampone 2 e Pila 1 e 2: Demolizione strutture  
Cantilever 3: Demolizione e cernita materiale;  
Nuova Pila 2: Demolizione tratto di fondazione esistente, infissione palancole e realizzazione scavo di fondazione;  
Nuova Pila 3: Infissione palancole di fondazione;

Nuova Pila 4: Esecuzione prova di carico, elevazione starter;  
Nuova Pila 5: Elevazione C1, C2 e C3;  
Nuova Pila 6: Montaggio cassero in elevazione;  
Nuova Pila 7: posa ferro, montaggio cassero e getto della fondazione ed elevazione starter;  
Nuova Pila 8: infissione palancole e scavo;

Nuova Pila 9: elevazione C2, C3, C4 e C5;  
Pila 6 - 8: Demolizione elementi a terra delle travi a cassone cantilever 8;  
Area Fincantieri: prove di assemblaggio a terra dell'impalcato in funzione del futuro varo.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 12-08-19 e l'18-08-19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

