

impalcato Viadotto Polcevera

Pila 6: Calo cantilever e, a seguire, taglio e calo "gambe";

Pila 7: Demolizione elementi a terra delle travi a cassone e "gambe";

Pila 8: Opere propedeutiche alle successive attività di scarifica e taglio marciapiedi;

Piazzale lato Ovest

Nuova Pila 2: realizzazione pali;

Nuova Pila 3: realizzazione pali;

Nuova Pila 5: scavo e realizzazione fondazione;

Tampone 4: demolizione a terra;

Zona Sud - Ex area RFI: Sistemazione in cumulo dei materiali derivanti dalle demolizioni delle cantilever 4 e 5, preparazione aree a servizio nuovo impalcato Costruttori

Area By-Pass Sottoservizi: Bonifica Bellica, attività degli Enti Gestori all'interno di aree consegnate [SNAM, SIGEMI, IREN, IRETI];

Nuova Pila 9: posa armatura e cassetatura per getto fondazione;

Via Greto di Cornigliano - Area Ingresso Cantiere: spostamento area parcheggio per consentire il proseguimento dei lavori del By-Pass.

lato Levante

Impalcato Viadotto: completamento opere di mitigazione per demolizione Pile, Smontaggio rampa di innesto A7 Sud, opere di caricamento esplosivi a seguito di relative autorizzazioni;

Area Campasso: smontaggio torri, completamento opere di mitigazione e movimentazione e trasporto moduli elementi torri A e B, demolizione Tampone 11;

Via Porro: demolizione edifici (civ. 7, 9A, 12), bonifica civ. 9A;

Terrapieno Vergano: smontaggio torri, spostamento cumuli;

Zona Piazza d'Armi - (Parte Bassa): smaltimento big bag, realizzazione palancole

Nuova Pila 11;

Via Perlasca: Attività propedeutiche e relative alla bonifica e relativi interventi di ricostruzione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra

il 17 - 06 - 19 e il 23 - 06 - 19

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere