

AGENDA DI CANTIERE

dal 09.09.19

all' 15.09.19

Lato Ponente

Spalla Ponente (Gallerie Coronata): Esecuzione BOB e preparazione aree per installazione impianto per realizzazione pali;
Nuova Pila 2: Scavo di fondazione e scapitozzatura pali;
Nuova Pila 3: Scapitozzatura pali, getto magro di fondazione, posa armatura e getto fondazione;
Nuova Pila 4: Assemblaggio cassero rampante e getto conci di elevazione;
Nuova Pila 5: Getto elevazioni C7 e C8;

Nuova Pila 6: Montaggio cassero e getto elevazioni C4, C5 e C6;
Nuova Pila 7: Getto elevazione starter, C1 e C2;
Nuova Pila 8: Scasseratura fondazione, rimozione palancole e rinterri;
Nuova Pila 9: Getto elevazioni C7 e C8;
Cantilever e gambe Ex Pila 8 : Movimentazione materiale, sgombero aree;
Area Impalcati Ponente: Assemblaggio a terra impalcati in funzione del futuro varo, allestimento area di assemblaggio campata 100 m

Lato Levante

Nuova Pila 10: Scavo di fondazione e scapitozzatura pali;
Nuova Pila 12: Demolizione e movimentazione di macerie e detriti in area dedicata, preparazione d'area e realizzazione pali di fondazione;
Nuova Pila 14: Rimozione Ballast ed esecuzione BOB, in coordinamento con attività di demolizione della Ex Pila 10 e ultimazione delle attività di repertazione;
Nuova Pila 15: Realizzazione pali di fondazione;

Nuova Pila 16: Preparazione d'area per realizzazione pali di fondazione;
Area Campasso Sud: movimentazione di macerie e detriti in area dedicata;
Area Impalcati Campasso: trasporto componenti impalcato e assemblaggio campata 14/15;
Nuova Pila 17: Preparazione d'area;

Nuova Pila 18: Scavo di fondazione e scapitozzatura pali;
Spalla B: Realizzazione trave di coronamento paratia e scavo di abbassamento;
Spalla rampa: Cantierizzazione e realizzazione pali di fondazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 09 - 09 - 19 e il 15 - 09 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

