

# AGENDA DI CANTIERE

dal 06.01.20

al 12.01.20

## Lato Ponente

Spalla A, M1 e M2: Elevazione spalla e muri andatori;  
Torre Provvisoria A: Elevazione torre e rinterrì;  
Torre Provvisoria B: Realizzazione fondazione;  
Nuova Pila 1: Elevazione pila: starter e concio C1;

Campata Spalla A–Pila 1: Assiemaggio impalcato a terra;  
Campata 3-4: Assiemaggio a terra e varo impalcato;  
Campata 5-6 e 6-7: Montaggio carter in quota;  
Campata 8-9 Impalcato: Assiemaggio impalcato a terra;  
Concio Testa-Pila 9: Attrezzaggio a terra cantilever per varo, posizionamento a terra concio di testa pila.

## Lato Levante

Mensola Via Perlasca: Realizzazione cordoli barriere di sicurezza;  
Nuova Pila 10: Effettuazione prova di carico, elevazione C6-C7;  
Nuova Pila 11: Elevazione C8, smontaggio cassero, smontaggio gru a torre;  
Nuova Pila 12: Montaggio gru a torre;  
Nuova Pila 13: Attività di ripristino a seguito incendio 31/12 (in fase di definizione);  
Nuova Pila 16: Elevazione C6/C7;

Spalla A rampa: Realizzazione trave di coronamento paratia, scavo, scapitozzatura pali e cordolo;  
Pila 1-Rampa: Realizzazione scavo di fondazione pila;  
Pila 2-Rampa: Realizzazione fondazione pila: scavo, scapitozzatura pali e posa ferri;  
Pila 3-Rampa: Realizzazione pali di fondazione;  
Spalla B: Realizzazione fondazione spalla;

Campata 10-11: assiemaggio a terra, realizzazione piazzole di varo, deviazione provvisoria linea elettrica aerea RFI;  
Campata 13-14: assiemaggio a terra impalcato, preparazione piazzole varo;  
Campata 15-16: assiemaggio a terra impalcato;  
Campata Spalla B-Pila 18: assiemaggio a terra impalcato.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **06 - 01 - 20** e il **12 - 01 - 20**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

