

# AGENDA DI CANTIERE

dal 13.04.20

al 19.04.20

## Lato Ponente

Impalcato da SPA a P2: realizzazione saldature in corrispondenza Torre C, varo carter e velette, montaggio sistema SJ per varo campata P2/P3;  
Piazzale AMIU antistante palazzina uffici: saldatura velette campata P2/P3 e attrezzature di varo;  
Pila 8: sostituzione appoggi;

Impalcati in quota da P3 a P8: montaggio sistema SJ per varo campata P2/P3, fissaggio velette, montaggio impianti, sabbiatura e verniciatura "nasi" attacco carter, posa acciaio di armatura soletta e parapetti definitivi;  
Pila 9: smontaggio sistema strand jack;  
Area Cumuli R13: gestione cumuli.

## Lato Levante

Via Perlasca: smontaggio cantilever, montaggio carter e velette, ripristino carreggiata per riapertura della strada alla viabilità ordinaria;  
Piazza d'Armi: saldature a terra campata P11/P12;

Impalcati in quota da P12 a P17 e P18-SpB: montaggio carter e velette, realizzazione giunti di Pila 13 e Torre D, montaggio predalles su campata P14/P15;  
Parco Campasso: saldatura a terra campata P17/P18, assemblaggio e saldatura a terra delle campate della Rampa di innesto in area a monte;

Spalla A Rampa: casseratura e getto strutture di fondazione;

Area Cumuli R13: gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 13 - 04 - 20 e il 19 - 04 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

