

AGENDA DI CANTIERE

dal 17.02.20

al 23.02.20

Lato Ponente

Spalla A: scavo di sbancamento piazzale fabbricato tecnologico;
Spalla A – Trave Provvisoria TA: Montaggio impalcato in quota;
Trave Provvisoria TC: Montaggio torre provvisoria, realizzazione micropali di fondazione torre;
Area Piazzale da P3 a P8: assiemaggio a terra campate SPA-P1 e P9-P10;

Impalcato in quota da P3 a P9: serraggio bullonature, saldature giunti, montaggio carter e velette, montaggio impianti, montaggio predalles;
Impalcato a terra P2-P3: assiemaggio a terra campata.

Lato Levante

Alveo Polcevera: preparazione fondo del torrente per varo campata P9/P10;
Pila 10 - Via Perlasca: assemblaggio a terra testapila P10, montaggio gru CC2800 per varo;
Piazza d'armi: assiemaggio a terra campata P10/P11;

Via Fillak – Via Porro: assiemaggio a terra campata P12/P13;
Impalcato in quota da P13 a P17: montaggio carter e velette, saldature giunti, posa impianti;
Area Nord Pila 14: smontaggio casseri rampanti;
Parco Campasso: assiemaggio a terra campate P17/P18 e P18/SPB;

Spalla SPB Viadotto: casserature e getti opere in elevazione;
Pila 1 Rampa: montaggio casseri, getto elevazioni;
Pila 3 Rampa: getto magrone, posa acciaio di armatura, getto fondazione, montaggio casseri per getto elevazioni;
Spalla A Rampa: realizzazione pali di fondazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 17 - 02 - 20 e il 23 - 02 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

