

AGENDA DI CANTIERE

dal 20.04.20

al 26.04.20

Lato Ponente

Spalla A: realizzazione fondazioni fabbricato tecnologico;
Impalcato da SPA a P2: saldature giunti, varo carter e velette, ultimazione montaggio sistema SJ per varo campata P2/P3;
Campata P2/P3: varo campata;
Pila P4: sostituzione appoggi provvisori con i definitivi;

Piazzale AMIU: saldatura velette campata P2/P3 e attrezzature di varo;
Pile P8: sostituzione appoggi;
Impalcati in quota da P3 a P8: fissaggio velette, montaggio impianti, posa acciaio di armatura soletta, montaggio parapetti e predalles;
Pila P9: saldatura velette carter di pila (varati settimana scorsa);
Area Cumuli R13: gestione e sistemazione cumuli.

Lato Levante

Via Perlasca: montaggio carter e velette, ripristino cordoli, opere propedeutiche alla riapertura della viabilità;
Piazza d'Armi: saldature a terra campata P11/P12, installazione Strand Jack in previsione del varo campata P11/P12, realizzazione rampa di accesso e piazzale di varo;

Impalcati in quota da P12 a SpB: montaggio carter e velette, saldatura in quota giunto Pila 13, montaggio predalles campata P14/P15;

Parco Campasso: Area Nord: assemblaggio e saldatura a terra delle campate della Rampa;
Spalla A Rampa: casseratura e getto strutture in elevazione;
Area Cumuli R13: gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 20 - 04 - 20 e il 26 - 04 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

