

AGENDA DI CANTIERE

dal 24.02.20

al 01.03.20

Lato Ponente

Spalla A: scavo di sbancamento piazzale fabbricato tecnologico;
Impalcato Spalla A-P1: varo concio C2, assemblaggio conci C4 e C5;
Area Pila 2: Pulizia e rimozione materiali;
Area Piazzale: assiemaggio a terra campate SPA-P1 e P9-P10;
Piazzale AMIU antistante palazzina uffici: assiemaggio a terra campata P2-P3;

Impalcati in quota da P3 a P9: serraggio bullonature, saldature giunti, montaggio carter e velette, molature, montaggio impianti, montaggio predalles in quota, sabbatura e verniciatura carter;
Area "Spinelli": assiemaggio a terra campata P1-P2;
Pile P8 e P9: smontaggio e riposizionamento sistema strand jack;

Lato Levante

Pila 10 - Via Perlasca: completamento montaggio gru e varo testapila P10, elevazione scala di servizio, assemblaggio e montaggio sistema strand jack, posizionamento basamento zavorra contrappeso;
Pila 12: smontaggio gru a torre;
Piazza d'Armi: assiemaggio a terra campata P10/P11;

Via Fillak – Via Porro: serraggio a terra campata P12/P13;
Impalcati in quota da P13 a P17: montaggio carter e velette, saldature giunti, posa impianti, lavorazioni in quota su giunto P14;
Area Nord Pila 14: smontaggio casseri rampanti;

Parco Campasso: assiemaggio a terra campate P17/P18;
Pila 1 Rampa: montaggio casseri, getto elevazioni;
Pila 3 Rampa: casseri e getto elevazioni;
Spalla A Rampa: realizzazione pali di fondazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 24 - 02 - 20 e il 01 - 03 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

