

AGENDA DI CANTIERE

dal 25.05.20

al 31.05.20

Lato Ponente

Spalla "A":

- Realizzazione cordolo paraghiaia, sistemazione accesso impalcato, installazione vasche di laminazione, impostazione strada di servizio;

Attività Impalcato in quota:

- Montaggio ferro di armatura soletta e cordoli spartitraffico, posa e sigillatura predalles, da Pila 1 a Pila 10;
- Getto soletta;

- Montaggio lampade impianto definitivo, montaggio impianto di deumidificazione e blindosbarre;

- Montaggio ascensore;

- Lavaggi e verniciature;

- Attività di calaggio ponte e inghisaggio appoggi;

Area R13: trasporto e gestione cumuli (in ambito appalto di demolizione);

Lato Levante

Via Perlasca: asfaltatura, completamento posa barriere, realizzazione segnaletica, rimozione new jersey e recinzioni e riapertura della viabilità.

Area Pila 13: smontaggio gru CC2800;

Muro Campasso a confine di Via Fillak: montaggio ringhiera;

Attività Impalcato in quota:

- Smontaggio capannine carter per attività di saldatura;

- Da P12 a SPB: montaggio passerelle e scavalchi, smontaggio ponteggi;

- P17/P18: Posa predalles e sigillatura;

- P12/P13: Posa acciaio di armatura;

- da P16 a P18: Montaggio carter e velette campate;

- Sostituzione appoggi;

- Serraggio carter P16/P17/P18;

- Saldatura velette;

- Montaggio impianti e tubazioni idrauliche;

- Attività di calaggio ponte e inghisaggio appoggi;

Rampa di svincolo: varo P3/Spalla e P1/innesto, posa misto cementato area spalla A;

Area Nord Campasso: Assiemaggio e saldature a terra campate rampa di svincolo;

Area R13: carico camion per trasporto e gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **25 - 05 - 20** e il **31 - 05 - 20**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

