

# AGENDA DI CANTIERE

dal 27.04.20

al 03.05.20

## Lato Ponente

Spalla A: realizzazione Fabbricato Tecnologico, scavo vasche di laminazione;  
Impalcato da SPA a P2: smontaggio Torri provvisorie, smontaggio capannine metalliche, giunti carter Pila 1-Pila 2, montaggio carter Pila 1, montaggio carter Pila 2 dopo completamento giunti, smontaggio sistema SJ campata P2/P3, posa acciaio di armatura soletta di copertura, smontaggio passerelle per saldatura;  
Pila 4: sostituzione appoggi provvisori con definitivi;

Impalcati in quota da P3 a P10: saldatura pioli, pulizia e chiusura fughe, smontaggio sistema SJ per varo campata P2/P3, montaggio impianti, posa acciaio di armatura soletta, parapetti definitivi e predalles, montaggio mensole PERI e gru a bandiera per operazioni di abbassamento impalcato;  
Area piazzale: smontaggio CC6800 per trasporto in area Campasso Nord;  
Area Cumuli R13: gestione e sistemazione cumuli.

## Lato Levante

Via Perlasca: montaggio carter e velette, ripristino cordoli, raccordi e impermeabilizzazione per riapertura viabilità;  
Pila 10: montaggio carter e saldatura velette, smontaggio attrezzatura di varo;  
Piazza d'Armi: completamento campata P11/P12 e opere propedeutiche al varo.  
Varo della campata e saldatura giunti;

Impalcati in quota da P12 a P17 e P18-SpB: montaggio carter e velette, saldatura giunti, montaggio predalles;  
Parco Campasso: realizzazione a terra campate della Rampa di svincolo (zona Nord), montaggio gru CC6800 per varo Rampa;  
Area Cumuli R13: gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 27 - 04 - 20 e il 03 - 05 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

