

AGENDA DI CANTIERE

dal 06.07.20

al 12.07.20

Lato Ponente

Spalla "A":

- Attrezzaggio fabbricato tecnologico, impostazione strada di servizio e riprofilatura versante, realizzazione terre armate;
- Completamento strato misto cementato, realizzazione strato di base;
- Collegamenti camere vasche di laminazione;

Roggia Lorenzi/Roggia Rolla: Scavo, pulizia e realizzazione by-pass definitivo;

Piazzale: gestione cumuli e frantumazione, esecuzione muro SEIGEN, sgombero attrezzature.

Lato Levante

Piazzali: sgombero cantiere;

Vasca ex Pila 11: realizzazione vasca raccolta acque;

Area R13: pulizia fondo area cumuli a termine di movimentazione.

Attività impalcati in quota

- Montaggio basamenti per installazione pali di illuminazione;
- Montaggi bordo impalcato: grigliati pedonali, portacavi, pannelli fotovoltaici, vetri, barriere laterali;
- Realizzazione impermeabilizzazione;
- Realizzazione pavimentazione stradale;

- Passaggio cavi impalcato;

- Montaggio carter appoggi e rimozione attrezzature utilizzate per il calaggio

- Montaggio pennoni.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 06 - 07 - 20 e il 12 - 07 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

