

AGENDA DI CANTIERE

dal 09.12.19

al 15.12.19

Lato Ponente

Area spalla: regimazione idraulica, sistemazione fronti, realizzazione piste accesso;
Spalla A lato Gallerie Coronata: casseratura, posa armatura e getto fondazione;
Torre Provvisoria A: Realizzazione fondazione – micropali;
Nuova Pila 1: realizzazione rampa di accesso e piazzola, fondazione, allontanamento fanghi;
Nuova Pila 2: elevazione pila conci C7/C8;
Campata 3-4: assiemaggio impalcato a terra;

Campata 7-8: assiemaggio impalcato a terra;
Campata 8-9 assiemaggio impalcato a terra;
Campata SPA/P1: assiemaggio impalcato a terra;
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;
Area muro San Giorgio Seigen: scavo, posa acciaio di armatura e getto fondazione nuovo muro nelle more dell'approvazione di progetto di ricostruzione muro di confine;
Area Detriti ATI Demolitori: Attività di trasporto detriti e inizio attività di frantumazione;

Lato Levante

Nuova Pila 10: ripristino mensola muro d'argine Via Perlasca;
Nuova Pila 11: posa armatura e getto elevazione C3/C4/C5;
Nuova Pila 13: posa armatura e getto elevazione C1/C2/C3;
Nuova Pila 16 getto elevazione C1;
Nuova Pila 17: realizzazione secondo livello trave di coronamento e scavo fondazione;
Nuova Pila 18: smontaggio cassero rampante;

Pila 1 - Rampa: scavo fondazione pila, scapitozzatura pali, posa acciaio di armatura, casseratura e getto;
Pila 2 - Rampa: realizzazione pali paratia (diam. 800 mm);
Area Spalla Levante: regimentazione idraulica, sistemazione fronti e piste di accesso;
Pile 2 e 3 Rampa: sistemazione piste di accesso e piazzole di lavoro con sistemazioni idrauliche;

Campata 14-15: preparazione piani di lavoro e piazzole propedeutiche al varo, attrezzaggio testa pila, intervento su roggia, realizzazione pista di trasferimento gru.
Campata 13-14: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 15-16: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 16-17 assiemaggio a terra impalcato;
Area Muro RFI: Ripristino marciapiede

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 09 - 12 - 19 e il 15 - 12 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

