

impalcato Viadotto Polcevera

Tampone 3: completate le demolizioni delle travi a terra viene riaperto Corso Perrone da lunedì 3 giugno;
Pila 6: operazioni di alleggerimento propedeutiche al successivo taglio e calo;
Pila 7: inizio taglio e calo cantilever.

Piazzale lato Ovest

Nuova Pila 5: Demolizione soletta e realizzazione palancole;
Nuova Pila 4: Realizzazione pali;
Nuova Pila 3: completamento BOB;

Area By-Pass Sottoservizi: BOB "zona d'angolo" di levante, attività degli Enti Gestori all'interno di aree consegnate;
Zona Sud - Ex Aree RFI: demolizioni elementi viadotto posti a terra;

Nuova Pila 9: allestimento cantierizzazione per scavi, posa palancole e allontanamento fanghi derivati dalle precedenti perforazioni;
Via Greto di Cornigliano: attività di frantumazione del materiale caratterizzato in ex edifici "Fabbrica del Riciclo / Pasti".

lato Levante

Zona Piazza d'Armi - (Parte Bassa): posa palancole per realizzazione Nuova Pila 11;
Terrapieno Vergano: insaccamento in big bag di ballast (incapsulato);
Via Porro: Strip out appartamenti e cernita materiale nei cassoni, bonifica amianto interno agli stabili e inizio demolizione edifici previa dichiarazione di avvenuta bonifica, dismissione di tutte le utenze;

Area Campasso: smontaggio attrezzature e strutture utilizzate per calo tampone 11, preparazione opere di mitigazione per demolizione Pila 10 e 11;
Via Perlasca: opere propedeutiche alla realizzazione pali Nuova Pila 10;
Impalcato Viadotto: realizzazione fori per posa cariche esplosive e pulizia / disboscamento versante Pila 11, opere propedeutiche a misure di mitigazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **03 - 06 - 19** e il **09 - 06 - 19**
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere

