

# AGENDA DI CANTIERE

dal 02.09.19

all' 08.09.19

## Lato Ponente

Spalla Ponente (lato Gallerie Coronata): Carico e rimozione materiale per installazione impianto per realizzazione pali, preparazione piani e piste;  
Nuova Pila 2 e Nuova Pila 3: Infissione palancole, scavo di fondazione e scapitozzatura pali;  
Nuova Pila 4: Assemblaggio cassero e getto conci di elevazione;  
Nuova Pila 5: Getto elevazioni C6, C7 e C8;

Nuova Pila 6: Montaggio cassero e getto elevazioni C2, C3 e C4;  
Nuova Pila 7: Montaggio cassero e getto elevazione starter;  
Nuova Pila 8: scasseratura a seguito di getto fondazione, rimozione palancole e rinterri;  
Nuova Pila 9: Getto elevazioni C5;  
Cantilever e gambe vecchia Pila 8 : Demolizione e movimentazione materiale;  
Area Impalcati Ponente: Assemblaggio a terra impalcati

## Lato Levante

Nuova Pila 10: Realizzazione pali di fondazione e allontanamento materiali, scavo di fondazione e scapitozzatura pali;  
Nuova Pila 12: Demolizione e movimentazione di macerie e detriti;  
Ex Pila 10 (Ponte Morandi): Demolizione strutture e successivo recupero reperti nel rispetto delle distanze di sicurezza tra lavorazioni diverse;

Nuova Pila 14: Rimozione Ballast ed esecuzione BOB, in coordinamento con attività di demolizione della Ex Pila 10 e le attività di repertazione;  
Nuova Pila 15: Realizzazione pali di fondazione;  
Nuova Pila 16: Rimozione Ballast ed esecuzione BOB;  
Area Campasso: Demolizione e movimentazione di macerie e detriti in area dedicata, allestimento area di stoccaggio materiali;

Area Impalcati Campasso: Trasporto componenti metalliche e assemblaggio campata 14/15;  
Nuova Pila 17: Preparazione d'area;  
Nuova Pila 18: Scavo di fondazione e scapitozzatura pali;  
Spalla B: Scavo di abbassamento;  
Spalla Rampa innesto A7/A10: Cantierizzazione e realizzazione pali di fondazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 02 - 09 - 19 e l' 08 - 09 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

