

## **impalcato Viadotto Polcevera**

Rimozione attrezzature impiegate nelle opere di calo del Tampone 8 (avvenuto in data 9 febbraio 2019)

Opere propedeutiche al calo del Tampone 7 (tra Pila 6 e Pila 7 - carotaggi, demolizione giunti, posizionamento Strand jack per abbassamento, fissaggio denti tampone) e taglio mensole lato Ansaldo

## **via Greto di Cornigliano**

Inizio demolizione fabbricati

## **edifici via Lorenzi**

Strip Out per successive demolizioni;  
realizzazione di recinzione di cantiere di separazione dalle aree Ansaldo necessaria per eseguire parziale demolizione dell'attuale muro di Via Lorenzi (lato Nord)

## **lato Levante**

Preassemblaggio torri per la messa in sicurezza delle pile;  
preparazione fondazione torri area Campasso;  
opere propedeutiche su edifici di Via Porro e Via Fillak per successiva bonifica

## **NOTE**

\* strip out: smontaggio selettivo e rimozione di tutti gli elementi non strutturali di un edificio

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 11 - 02 - 19 e il 17 - 02 - 19

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere