

# AGENDA DI CANTIERE

dal 15.07.19

al 21.07.19

## Lato Levante

Area Campasso: demolizione e movimentazione di macerie e detriti in aree non consegnate alle attività peritali, allestimento area di stoccaggio materiali per le rispettive aree di competenza, installazione impianto e scavi per successiva realizzazione fondazioni Nuove Pile;  
Via Porro: al di fuori delle aree consegnate per attività peritali, opere di bonifica materiali nei civici e demolizione edifici;

Terrapieno Vergano: Aree consegnate per Attività peritali;  
Zona Piazza d'Armi – (Parte Bassa): Realizzazione palancole e movimentazione terre, realizzazione fondazione Nuova Pila 11;  
Via Perlasca: demolizione con assistenza per bonifica;  
Nuovo Impalcato: Preparazione aree per successiva cantierizzazione e realizzazione Nuove Spalle SPA e SPB

## Lato Ponente

Imbocco gallerie Ponente: predisposizione aree di cantiere per demolizioni Pile 1 e 2  
Pila 3: rimozione pista e demolizione strutture della pila;  
Nuova Pila 4: posa armatura di fondazione e getto;  
Nuova Pila 5: posa acciai di armatura e getto starter di elevazione;  
Nuova Pila 6: realizzazione fondazione;

Nuova Pila 7: realizzazione palancole per fondazione;  
Nuova Pila 8: risoluzione interferenze [ENTI in regime di cessione d'area], realizzazione BOB e realizzazione pali;  
Nuova Pila 9: posa ferri di armatura e getto elevazioni;  
Pila 6: Demolizione "gambe" della pila, demolizione elementi a terra delle travi a cassone e "gambe";

Zona Sud - Ex area RFI: saldatura e assemblaggio elementi impalcato P6-P7;  
Pila 8: Formazione rilevato, perforazioni propedeutiche a taglio marciapiedi e calo cantilever;  
Area By-Pass: sgombero tubazioni per realizzazione pali della Nuova Pila 8  
Via Greto di Cornigliano: movimentazione cumuli e allontanamento fanghi derivati dalla perforazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 15 - 07 - 19 e il 21 - 07 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

