

impalcato Viadotto Polcevera

Completamento opere propedeutiche per calo Tampone 7 (tra Pila 6 e Pila 7 - stesse modalità utilizzate per Tampone 8: carotaggi per abbassamento tampone mediante strand jack, demolizione giunti estradosso viadotto, posizionamento strand jack per abbassamento, fissaggio denti tampone)

Ultimazione taglio mensole lato Ansaldo;
prova di sollevamento, taglio denti di appoggio con filo diamantato;
calo a terra Tampone 7

zona Pila 2

Possibile pulizia e sfalcio vegetazione previa consegna area

via Lorenzi

Demolizione muro di confine con Ansaldo;
demolizioni in zona edificio Lamparelli

via Greto di Cornigliano

Opere di Strip Out (smontaggio selettivo e rimozione di tutti gli elementi non strutturali di un edificio) e demolizioni a seguire

lato Levante

Inizio attività di bonifica da ordigni bellici in area Piazza d'Armi;
esecuzione fondazione torri per la messa in sicurezza dell'impalcato in area Campasso

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **17 - 02 - 19** e il **24 - 02 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere

