

impalcato Viadotto Polcevera

Indagini su elementi del moncone Ovest del Viadotto mediante prelievo di carote;
Attività propedeutiche a Calo Tampone 4 (rimozione attrezzature, posizionamento Strand Jack tra Pila 3 e Pila 4); taglio denti di appoggio per successivo calo Tampone 4, previsto nella settimana successiva

Piazzale lato Ovest

Attività di Bonifica da Ordigni Bellici in area della nuova Pila 6, previa demolizione soletta;
Completamento reinterro su area della nuova Pila 7;
Completamento demolizione Fabbricati e preparazioni delle aree

Preparazione aree "Ex Lamparelli" per interventi di realizzazione By Pass impianti;
Preparazione Impianto di Cantiere per successive opere di palificazione;
Deviazione roggia "senza nome" in corrispondenza della futura Pila 2

lato Levante

Zona Piazza d'Armi - Terrapieno: prosecuzione attività di Bonifica ordigni bellici, movimentazione del terreno di scavo e rimozione;
Zona Piazza d'Armi: Rimozione Ballast

Area Campasso: Montaggio torri provvisorie di rinforzo, stoccaggio e copertura materiale proveniente da Piazza D'Armi;
Via Porro: bonifica parti comuni degli edifici; pre- assemblaggio a terra moduli delle torri metalliche, verificata preventivamente, di volta in volta, disponibilità delle vie di esodo

NOTE

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 18 - 03 - 19 e il 24 - 03 - 19

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere

