

## impalcato Viadotto Polcevera

Tampone 3: Taglio e calo delle sei porzioni in cui viene suddiviso il tampone;  
Pila 4: Completamento demolizione "gambe" con metodo tradizionale e rimozione detriti;  
Tampone 6: Attività peritali e demolizioni ATI Demolitori previo coordinamento;

Pila 7: Attività propedeutiche (preparazione aree) al posizionamento delle gru TEREX per successive attività di smontaggio e calo con realizzazione tagli e forometrie propedeutici al calo.

## Piazzale lato Ovest

Area Pila 3: posizionamento gru per calo Tampone 3;  
Nuova Pila 5: Allestimento cantiere e inizio realizzazione pali;  
Area By-Pass Sottoservizi: Bonifica Bellica zona d'angolo di levante, attività degli Enti all'interno di aree consegnate;

Nuova Pila 9: completamento pali di fondazione e allestimento cantierizzazione per successivi scavi e posa palancolate;  
Via Greto di Cornigliano: Completamento area confinata e attività di frantumazione del materiale caratterizzato in ex edifici "Fabbrica del Riciclo / Pasti".

## lato Levante

Zona Piazza d'Armi (Parte Bassa): Movimentazione big bag con ballast e realizzazione pali Pila 11;  
Via Porro: Strip out appartamenti e cernita materiale, bonifica amianto interno agli stabili;  
Via Perlasca: Preparazione area di cantiere per realizzazione nuova Pila 10

Area Campasso: Opere propedeutiche per installazione martinetti e successivo calo del Tampone 11;  
Impalcato Levante: completamento scarifica asfalto e opere di alleggerimento propedeutiche al calo del tampone 11 e della demolizione delle Pile 10 e 11

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **20 - 05 - 19** e il **26 - 05 - 19**  
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

