

## impalcato Viadotto Polcevera

Pila 5: smontaggio porzione centrale cantilever e smontaggio cavalletti mediante tagli e calo a terra delle sezioni  
Tamponi 7 e 8: Taglio e spostamento

## Piazzale lato Ovest

Pila 4: preparazione rilevato propedeutico al posizionamento delle gru impiegate per prossimo smontaggio Pila 4;  
Capannone "Pasti": demolizione porzione fabbricato adiacente all'area "ex Fabbrica del Riciclo"

Area By Pass Sottoservizi: Opere di BOB e inizio attività degli Enti Gestori;  
Nuova Pila 6: Esecuzione pali di fondazione;  
Capannone "Garbarino": demolizione fabbricato;  
Area Pila 3 – Roggia senza nome: chiusura scavo per ripristino pavimentazione.

## lato Levante

Zona Piazza d'Armi – Terrapieno: Riempimento per realizzazione del piano di lavoro dei mezzi di sollevamento a completamento del montaggio Torri A;  
Zona Piazza d'Armi – (Parte Bassa): Riempimento big bag con ballast, completamento piste di cantiere e opere preparatorie per realizzazione pali di fondazione;

Zona Piazza d'Armi – (Parte Alta): sistemazione rampa di accesso a Piazza d'Armi;  
Zona Piazza d'Armi – (Parte Bassa): riempimento big bag con ballast secondo Piano di Lavoro, successivamente eventuali opere preparatorie installazione cantiere per realizzazione pali;

Via Fillak: riconsegna temporanea delle aree di cantiere per riapertura viabilità pubblica;  
Via Porro: Movimentazione moduli Torri A per relativo montaggio, strip out appartamenti e cernita materiale;  
Area Campasso: Avenuto sollevamento travi per messa in sicurezza impalcato.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **22 - 04 - 19** e il **29 - 04 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere