

AGENDA DI CANTIERE

dal 23.09.19

al 29.09.19

Lato Ponente

Spalla lato Gallerie Coronata preparazione aree e piste di cantiere, realizzazione pali trivellati e muri spalla;
Nuova Pila 1: preparazione aree e piste di cantiere;
Nuova Pila 2: scavo di fondazione, scapitozzatura pali, getto magrone, armatura e getto fondazione;
Nuova Pila 3: armatura e getto fondazione, rimozione palancole e getto starter;
Nuova Pila 4: assemblaggio cassero rampante e getto conci di elevazione C1 e C2;

Nuove Pile 5 e 6: Completamento getto elevazioni e baggioli, smontaggio cassero, smontaggio gru a torre, montaggio torre scala propedeutico al varo, preparazione rilevato per posizionamento autogru;
Nuova Pila 7: getto elevazione C1;
Nuova Pila 8: getto elevazione starter;
Nuova Pila 9: Getto pulvino e baggioli;
Area Impalcati Ponente: assemblaggio a terra impalcati 4/5, 5/6, 6/7e 8/9;

Lato Levante

Nuova Pila 10: scasseratura fondazione, rinterro e realizzazione deviazione provvisoria con apertura viabilità Via Perlasca;
Nuova Pila 12: realizzazione scavo di fondazione;
Nuova Pila 13: demolizione strutture ex Pila 10 di Ponte Morandi;
Nuova Pila 14: realizzazione pali di fondazione;
Nuova Pila 15: installazione palancole, scavo fondazione e scapitozzatura pali, posa armatura di fondazione e getto;

Nuova Pila 16: realizzazione pali di fondazione;
Area Campasso: frantumazione e movimentazione di macerie e detriti in area dedicata, gestione aree di stoccaggio;
Area Impalcati Campasso: assiemaggio campate 14/15 e 15/16;
Nuova Pila 17: Preparazione area di lavoro;
Nuova Pila 18: fondazione, scapitozzatura pali, posa armatura e getto;

Spalla B asse: realizzazione trave di coronamento paratia;
Spalla A rampa: realizzazione pali paratia;
Via Fillak: ripristino muro RFI e roggia.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 23-09-19 e il 29-09-19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

