

impalcato Viadotto Polcevera

Carotaggi propedeutici ad abbassamento tamponi mediante strandjack; posizionamento strandjack per abbassamento Tampone 6 (tra Pila 5 e Pila 6); fissaggio denti tampone 6; taglio denti di appoggio del Tampone 6

zona Pila 8

Carotaggi propedeutici a successivo abbattimento; prova di caduta di un grave per analisi propagazione onde nel terreno in riferimento ad abbattimento; smontaggio attuale carpenteria di rinforzo

zona Pila 2

Taglio e sfalcio vegetazione in area limitrofa ad attuale Pila 2

via Lorenzi

Completamento demolizioni Fabbricato Garbarino; posizionamento frantumatore; demolizione basamenti per successivo intervento di bonifica (su sedime della futura Pila 2)

lato Levante

Zona Piazza d'Armi – terrapieno: attività di bonifica subordinate alla definizione della sistemazione del terreno di scavo; via Porro: inizio attività sgombero edifici previa verifica disponibilità vie di esodo; area Campasso: esecuzione fondazioni per successivo montaggio torri provvisorie di rinforzo

NOTE

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **25 - 02 - 19** e il **03 - 03 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere