

# AGENDA DI CANTIERE

dal 26.08.19

all' 01.09.19

## Lato Ponente

Tampone 2 e Pila 1 e 2: deferrizzazione e spostamento macerie;  
Cantilever 8: Demolizione e cernita materiale;  
Nuova Pila 2: Infissione palancole e realizzazione scavo di fondazione;  
Nuova Pila 3: Infissione palancole e realizzazione scavo di fondazione;  
Nuova Pila 4: Elevazione starter;  
Nuova Pila 5: Getto elevazioni C2, C3;

Nuova Pila 6: Montaggio cassero e getto elevazioni;  
Nuova Pila 7: montaggio cassero e getto elevazione starter;  
Nuova Pila 8: "scapitozzatura" pali, getto magrone e posa acciaio di armatura fondazione scavo;  
Nuova Pila 9: getto elevazioni C5, C6  
Pila 8: demolizione elementi a terra;

## Lato Levante

Via Perlasca - Nuova Pila 10: realizzazione pali di fondazione;  
Nuova Pila 14: Esecuzione BOB;  
Nuova Pila 15: Realizzazione pali di fondazione;  
Nuova Pila 16: Rimozione Ballast ed esecuzione BOB;  
Area Campasso: Demolizione e movimentazione di macerie

Nuova Pila 17: Preparazione d'area previa conclusione delle attività di demolizione;  
Nuova Pila 18: Realizzazione pali di fondazione;  
Pila 10 Ponte Morandi: realizzazione piste per demolizione "cavalletto" e successivo recupero reperti;

Nuovo Impalcato Asse Principale: Attività di scavo e abbassamento del piano campagna per realizzazione pali di fondazione;  
Spalla B: Realizzazione opere provvisionali;  
Spalla rampa: Cantierizzazione e realizzazione pali opere provvisionali/fondazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 26 - 08 - 19 e l' 01 - 09 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

