

impalcato Viadotto Polcevera

Tampone 3: Tagli e calo delle ultime tre travi, demolizione previa autorizzazioni
Pila 4: Completamento demolizione con metodo tradizionale e rimozione detriti;
Tampone 6: demolizioni a seguito e/o in alternanza con attività peritali;
Pila 7: tagli e forometrie propedeutiche al successivo calo

Piazzale lato Ovest

Nuove Pile 4 e 5: completamento pali Nuova Pila 5 ed inizio realizzazione pali della fondazione della Nuova Pila 4 al completamento delle demolizioni interferenti su Pila 4 e Tampone 5;

Area By-Pass Sottoservizi: BOB "zona d'angolo" di levante, attività degli Enti Gestori all'interno di aree consegnate;
Nuova Pila 6 e area "Palo prova": allontanamento fanghi derivati dalla perforazione;
Ex Aree RFI: demolizioni elementi viadotto posti a terra (cantilever, travi a cassone);

Nuova Pila 9: Allestimento cantierizzazione per scavi e posa palancole e allontanamento fanghi derivati dalle precedenti perforazioni;
Via Greto di Cornigliano: Attività di frantumazione del materiale caratterizzato in ex edifici "Fabbrica del Riciclo / Pasti".

lato Levante

Zona Piazza d'Armi - (Parte Bassa): Opere propedeutiche per posa palancole nell'ambito della realizzazione di Nuova Pila 11;
Via Porro: Strip out appartamenti e cernita materiale, bonifica MCA interna agli stabili, inizio demolizioni interessanti i civici 12-14-16 al completamento bonifica, dismissione utenze e risultanze campionamenti per "amianto free";

Area Campasso: Calo del Tampone 11 e inizio realizzazione fori per posizionamento mine su Pila 10 e 11;
Via Perlasca: Opere propedeutiche alla realizzazione pali nuova Pila 10.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **27 - 05 - 19** e il **02 - 06 - 19**
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

