

## impalcato Viadotto Polcevera

Spostamento attrezzatura per l'abbassamento dalla pila 6; carotaggi e posizionamento strandjack per abbassamento Tampone 5 (tra Pila 4 e Pila 5)

## Pila 8

Carotaggi e interventi di fasciatura della pila propedeutici a successivo abbattimento; in previsione - salvo diverse indicazioni - sistemazione e disposizione microcariche nei fori

## zona Pila 2

Taglio e sfalcio vegetazione in area limitrofa ad attuale Pila 2

## via Lorenzi

Demolizione basamenti per successivo intervento di bonifica (su sedime della futura Pila 2)

## lato Levante

Zona Piazza d'Armi - terrapieno: attività di bonifica subordinate alla definizione della sistemazione del terreno di scavo; via Porro: inizio attività sgombero edifici in cantine e parti comuni; area Campasso: esecuzione fondazioni per successivo montaggio torri provvisorie di rinforzo

## NOTE

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 04 - 03 - 19 e il 10 - 03 - 19

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere