

## impalcato Viadotto Polcevera

Smontaggio Pila 5 mediante tagli cantilever e gambe (previo invio Notifica ai sensi art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e aggiornamento POS)

## Piazzale lato Ovest

Opere di palificazione nuova Pila 6 (previo rilascio autorizzazioni);  
opere di bonifica da ordigni bellici propedeutiche alla realizzazione By Pass (Ex Area Lamparelli); sistemazione idraulica roggia "senza nome";  
occupazione ad uso cantiere delle ex aree "Ferrometal";

## lato Levante

Zona Piazza d'Armi - Area Campasso: montaggio travi sulle torri provvisorie di sostegno dell'impalcato del Viadotto;  
Terrapieno: realizzazione plinti di fondazione per torri di sostegno interessanti Pila 10 e successivo montaggio delle torri;

Zona Piazza d'Armi: rimozione ballast e avvio BOB  
Via Porro: rimozione di materiali contenenti amianto dalle parti comuni degli edifici e pre- assemblaggio a terra moduli delle torri metalliche

Area Campasso: montaggio travi sulle torri provvisorie di sostegno dell'impalcato del Viadottoto, per la sua messa in sicurezza

## NOTE

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra l' **08 - 04 - 19** e il **14 - 04 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

