

# AGENDA DI CANTIERE

dal 22.12.19

al 05.01.20

## Lato Ponente

Spalla A, M1 e M2: Elevazione: posa armatura, carpenteria e getti;  
Torre Provvisoria A: basamento di fondazione: posa armatura, carpenteria e getti;  
Torre Provvisoria B: Fondazione posa armatura, carpenteria e getti;  
Nuova Pila 1: fondazione pila e starter;  
Nuova Pila 2: Elevazione pila e baggioli, scasseratura;  
Campata 3-4: piazzole per il varo, assiemaggio a terra e successivo varo impalcato

Campata 7-8: varo dell' impalcato;  
Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio impalcato a terra;  
Area Pila 9: attività propedeutiche varo concio di pila;  
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;  
Area Detriti ATI Demolitori: spostamento cumuli;  
Area Roggia Lorenzi: attività di ripristino

## Lato Levante

Nuova Pila 10: prova di carico e getto elevazione C4/ C5;  
Via Perlasca - Ripristino mensola muro d'argine: realizzazione soletta;  
Nuova Pila 11: getto Elevazione C8;  
Nuova Pila 13: getto Elevazione C8;  
Nuova Pila 16 getto elevazione C4/C5/C6;  
Nuova Pila 17: Elevazione C1/C2

Spalla A rampa: realizzazione trave di coronamento;  
Pila 1 - Rampa: fondazione pila;  
Pila 2 - Rampa: realizzazione travi di coronamento paratia;  
Pila 3 - Rampa: realizzazione pali di fondazione;  
Spalla B: Trave di coronamento: scavo e scapitozzatura pali, getto magrone;  
Area Spalla Levante: sistemazione aree;

Campata 9- 10: assiemaggio a terra;  
Campata 10-11: assiemaggio a terra;  
Piazza d'armi: preparazione aree per risoluzione interferenze RFI;  
Campata 13-14: assiemaggio a terra impalcato, preparazione piazzole varo;  
Campata 15-16: assiemaggio a terra impalcato;

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il  
**22 - 12 - 19** e il **05 - 01 - 20**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a  
modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

