

AGENDA DI CANTIERE

dal 03.09.20

al 09.02.20

Lato Ponente

Spalla A - Muri andatori: Getto elevazioni, Sistemazioni d'area e riempimenti, Assemblaggio; Inizio operazioni varo campata SPA-P1;
Torre Provvisoria C: Realizzazione micropali fondazione;
Galleria Lato Mare: Assistenza pulizia e rimozione materiali;
Pila 1: Trasporto casseri sotto campata P4/P5 e smontaggio casseri;
Pila 9: Posa testa pila, Apprestamento sistema Strand Jack;

Campate in quota da P3 a P8: Montaggio in quota carter laterali P4/P5, P6/P7 e P7/P8, Molatura da P4 a P8, Posa canaline per impianti su passerella centrale;
Campata P8/P9: Assemblaggio carter e velette, Saldature, Sabbature e verniciature a terra, Posa predalles, tubazioni e strutture passacavi, Trasporto in posizione campata, Posa acciaio d'armatura soletta, Varo;
Area Piazzale: Assemblaggio a terra Campata SPA/P1, Assemblaggio a terra Campata P9/P10.

Lato Levante

Alveo Polcevera: Opere di regimentazione idraulica e realizzazione sottofondo per varo P9/P10;

Piazza d'armi: Assemblaggio a terra campata P10/P11, Opere propedeutiche risoluzione interferenze RFI, smontaggio ponteggi e posizionamento cartellonistica;

Pila 10 Smontaggio gru a torre, Assemblaggio gru CC2800, Assiemaggio testa pila;

Pila 12: Getto elevazione C3/C4/C5, Montaggio campata P12/P13;

Pila 13: Smontaggio cassero, Smontaggio gru a torre, Posa appoggi e montaggio scale, Piazzamento gru a seguito restringimento carreggiata Via Fillak;
Campata P13-P14: Varo;

Pila 17: Completamento getto elevazioni;

Spalla B: Posa acciaio d'armatura, posa cassature e getto calcestruzzi in elevazione;

Torre Provvisoria D: Realizzazione micropali di fondazione;

Rampa – Spalla A Realizzazione piazzale, Realizzazione pali;

Rampa – Pila 1: Scapitozzatura e getto fondazione;

Rampa – Pila 2: Getto elevazioni;

Rampa – Pila 3: Realizzazione trave di coronamento;

Impalcati (Parco Compasso): Assemblaggio a terra Campata P12/P13, Assemblaggio a terra Campata P16/P17

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 03 - 02 - 20 e il 09 - 02 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

