

AGENDA DI CANTIERE

dal 04.05.20

al 10.05.20

Lato Ponente

Spalla A: montaggio Fabbricato Tecnologico, scavo vasche di laminazione ed impostazione strada di servizio, realizzazione elevazioni muri andatori M3 e M4, rimozione Torre Provvisoria B;

Attività su Impalcati in quota:

- posa carter P2 e P3;
- posa predalles e acciaio di armatura soletta, campate da P3 a P10;

-saldature velette P7/P8;

-montaggio canali in P3/P4 e P9/P10;

-pulizia e pitturazioni interne;

-montaggio impianti Unità di Trattamento Aria;

-impianti elettrici di cantiere;

-montaggio mensole a servizio zona "testa Pila" per attività di calaggio ponte;

Area confine San Giorgio Seigen: rimozione puntelli, Attività preliminari per realizzazione muro di confine;

Area R13: gestione cumuli.

Lato Levante

Via Porro: smontaggio definitivo gru CC2800;

Via Perlasca: opere propedeutiche a riapertura viabilità (posa barriere stradali, asfaltatura, ecc.);

Pila 10: smontaggio attrezzature di varo, montaggio carter, montaggio impianti;

Attività su Impalcati in quota: montaggio carter e velette campate da P16 a P18, saldatura giunti, Montaggio predalles campate P12/P13 e P13/P14;

Rampa di svincolo A7/A10: attività di completamento a terra e varo campata P1/P2;

Area R13: gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **04 - 05 - 20** e il **10 - 05 - 20**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

