

AGENDA DI CANTIERE

dal 04.11.19

al 10.11.19

Lato Ponente

Spalla A lato Gallerie Coronata: opere messa in sicurezza, realizzazione scavo di fondazione, spalla e muri M1/M2, scapitozzatura pali;

Nuova Pila 1: opere di messa in sicurezza, realizzazione pali trivellati;

Nuova Pila 2: elevazione pila conci C2 e C3;

Nuova Pila 3: elevazione pila conci C7 e C8;

Campata 4-5 Impalcato: posizionamento gru, posizionamento concio a terra ai piedi delle Pile e sollevamento in quota;

Campata 3-4 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato; Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione.

Lato Levante

Nuova Pila 10: ripristino mensola e posa armatura per elevazione;

Pila 11: Pali e plinto eseguiti. Starter gettato.

Nuova Pila 12: scasseratura, rinterro ed elevazione starter;

Nuova Pila 13: scapitozzatura pali, magrone, posa armatura e getto;

Nuova Pila 14: elevazione pila conci C2 e C3;

Nuova Pila 15: elevazione pila conci C5 e C6;

Nuova Pila 16: realizzazione pali, fondazione, scapitozzatura pali e magrone;

Nuova Pila 17: realizzazione trave di coronamento 1° livello e scavo;

Nuova Pila 18: elevazione pila conci C1 e C2;

Spalla A - Rampa: messa in sicurezza, realizzazione muri spalla e pali trivellati;

Pila 1 - Rampa: realizzazione pali trivellati;

Pila 2 - Rampa: realizzazione scavo di sbancamento per piazzola e opere provvisionali;

Pila 3 - Rampa: realizzazione paratia opere provvisionali e pali trivellati;

Campata 13-14 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Campata 14-15 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Campata 15-16 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Via Fillak: ripristino roggia e muro Campasso.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **04 - 11 - 19** e il **10 - 11 - 19**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

