

# AGENDA DI CANTIERE

dal 06.04.20

al 12.04.20

## Lato Ponente

Spalla A: scavo di sbancamento piazzale fabbricato tecnologico, realizzazione fondazioni;  
Impalcato da SPA a P2: varo conci campata P1/P2, realizzazione saldature conci, varo carter e velette;  
Area Spinelli: completamento Campata P1/P2;  
Pile 6, 7, 8, 4: sostituzione appoggi;

Piazzale AMIU: saldatura velette campata P2/P3 e attrezzature di varo, montaggio predalles e montaggio canaline impianti;  
Impalcati in quota da P3 a P8: fissaggio velette, montaggio impianti, sabbiatura e verniciatura, posa acciaio di armatura soletta e parapetti definitivi;  
Pila 9: smontaggio sistema strand jack;  
Area Cumuli R13: gestione detriti.

## Lato Levante

Alveo Polcevera: opere di risistemazione e ripristino alveo;  
Via Perlasca: demolizione misto cementato, posa guaina, posa guardrail e sistemazioni propedeutiche alla riapertura della viabilità;  
Piazza d'Armi: assiemaggio a terra campata P11/P12;  
Via Fillak – Via Porro: attività di saldatura su Pila 13 a seguito varo campata P12-P13;

Impalcati in quota da P12 a P17 e P18-SpB: montaggio carter e velette, saldature giunti, posa impianti;  
Parco Campasso: assemblaggio a terra campate P17/P18, inizio assiemaggio a terra campate rampa in area a monte;

Spalla A Rampa: Scavo fondazione e realizzazione strutture di fondazione;  
Area Cumuli R13: gestione detriti.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 06 - 04 - 20 e il 12 - 04 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

