

# AGENDA DI CANTIERE

dal 08.06.20

al 14.06.20

## Lato Ponente

### Spalla "A":

Attrezzaggio fabbricato tecnologico, installazione vasche di laminazione, impostazione strada di servizio, realizzazione muro in cls verso fabbricato tecnologico;

Realizzazione micropali;

Attività Impalcati in quota:

-Getto soletta impalcato;

-Montaggio ferro di armatura soletta e cordoli spartitraffico, posa e sigillatura predalles;

-Montaggio portacavi e bordi impalcato;

-Posa corrugati impianti di illuminazione impalcato;

-Montaggio lampade impianto definitivo, montaggio impianto di deumidificazione e blindosbarre;

-Eventuali verniciature;

Realizzazione opera provvisoria per accesso su impalcati: esecuzione basamento di fondazione, montaggio ponteggio con sistema multidirezionale;

Roggia Lorenzi/Roggia Rolla: dismissione impianti previa consegna temporanea aree a soggetto terzo, Tratto P8-P9 realizzazione bypass definitivo;

Confine San Giorgio SEIGEN: realizzazione nuovo muro perimetrale;

Piazzale: gestione cumuli.

## Lato Levante

Area Pila 13: smontaggio gru CC2800 e sgombero area;

Attività Impalcati in quota:

-Getto soletta impalcato;

-Montaggio ferro di armatura soletta e cordoli spartitraffico, posa e sigillatura predalles;

-Montaggio binari per sistema robotizzato di manutenzione;

-Saldature appoggi;

-Realizzazione opera provvisoria per accesso su impalcati: esecuzione basamento di fondazione, montaggio ponteggio con sistema multidirezionale;

-Montaggio impianti e luci e tubazioni idrauliche;

-Attività di calaggio ponte;

Area R13: gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **08 - 06 - 20** e il **14 - 06 - 20**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

