

AGENDA DI CANTIERE

dal 14.12.20

al 20.12.20

Lato Ponente

Spalla "A": risistemazione idraulica del versante, rimozione rampa di accesso Corso Perrone;
Zona Fabbricato Tecnologico: idrosemina;
Piazzale: gestione cumuli, ripristino muro Ansaldo, lato Via Lorenzi. (Appalto di demolizione);
Ex Capannone "Pasti": interventi di ripristino muratura perimetrale.

Lato Levante

Via Perlasca: segnaletica orizzontale;
Pile: pulizia, chiusura fori e verniciatura;
Via Porro: Riempimento a tergo muro Pila P12;
Area Campasso: disallestimento aree, rimozione misto stabilizzato piazzali e rampe, realizzazione muro Via del Campasso;
Area spalla B: sistemazione idraulica versante e ripristino aree.

Piattaforma stradale

Cordolo centrale: Sigillatura Pali Illuminazione e sigillatura a piano campagna.
Bordo Ponte: Allineamento binari robot, pulizia colature boiaccia.

Interno impalcato

Installazione/collaudi impianti, pulizia;

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 14 - 12 - 20 e il 20 - 12 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

