

AGENDA DI CANTIERE

dal 16.03.20

al 22.03.20

Lato Ponente

Spalla A: scavo di sbancamento piazzale fabbricato tecnologico;
Impalcato SPA-P1: montaggio carter e velette, varo in quota conci C4 e C5;
Impalcati in quota da P3 a P8: serraggio bullonature, saldature giunti, montaggio carter e velette, molature, montaggio impianti, montaggio predalles in quota (in attesa di conferma disponibilità personale e mezzi), sabbiatura e verniciatura "nasi" attacco carter;

Pila 5: installazione piattaforma per sostituzione appoggi;
Piazzale AMIU antistante palazzina uffici: assemblaggio a terra campata P2-P3;
Area autoparco: saldature e assemblaggio a terra campata P1-P2;
Impalcato P9/P10: completamento operazioni di saldatura giunti a seguito varo campata P9/P10.

Lato Levante

Piazza d'Armi: assemblaggio a terra campata P10/P11, posa acciaio di armatura ed installazione impianti; preparazione aree per varo e apprestamenti a terra e in quota, opere prodeutiche al successivo varo;
Via Fillak – Via Porro: assemblaggio campata P12/P13;
Impalcati in quota da P13 a P17: montaggio carter e velette, saldature giunti, posa impianti, montaggio predalles in quota;

Parco Campasso: assemblaggio a terra campate P17/P18, completamento campata P18/SPB;
Rampa: smontaggio casseri a seguito completamento getti in elevazione;

Spalla A Rampa: scavo e scapitozzatura pali;
Spalla B Impalcato: realizzazione torre provvisoria D;
Area Cumuli R13: cantierizzazione e frantumazione macerie Ponte Morandi, gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **16 - 03 - 20** e il **22 - 03 - 20**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

