

# AGENDA DI CANTIERE

dal 18.05.20

al 24.05.20

## Lato Ponente

### Spalla "A":

- completamento muro paraghiaia, realizzazione muro verso fabbricato tecnologico;
- montaggio Fabbricato Tecnologico, scavo vasche di laminazione ed impostazione strada di servizio, rimozione Torre Provvisoria C;

### Attività Impalcati in quota:

- Montaggio barre di armatura soletta e cordoli spartitraffico, posa e sigillatura predalles, da Pila 1 a Pila 10;

- Montaggio lampade impianto definitivo, montaggio impianto di deumidificazione;
- Saldature velette;

- Montaggio canali da Spalla A a Pila 3, lavaggi e verniciature;
- Attività di calaggio ponte;
- Montaggio ascensore/montacarichi;

Area R13: gestione cumuli (in ambito appalto di demolizione);

Roggia Lorenzi: Tratto P8-P9 apertura buche per saggi e scavo in prossimità Bypass;

## Lato Levante

Via Perlasca: realizzazione cordoli, posa tubazioni idrauliche, posa misto cementato, completamento posa barriere, realizzazione segnaletica, asfaltatura, rimozione new jersey e recinzioni per riapertura alla viabilità;

Muro Campasso a confine di Via Fillak: montaggio ringhiera (in ambito appalto di demolizione);

### Attività Impalcati in quota:

- Montaggio carter e velette campate da P16 a P18;

- Pila 11 e 12: sostituzione appoggi e montaggio carter;

- Posa acciaio di armatura P14/P15/P16;

- Serraggio carter P16/P17/P18;

- Saldatura velette, posa predalles P18/SPB

- Montaggio ascensore/montacarichi;

- Montaggio mensole per attività di calaggio ponte;

Rampa di svincolo A7/A10: movimentazione, completamento montaggio e varo campata P1/P2 e prima parte innesto su viadotto principale, posa misto cementato area spalla A;

Area Nord Campasso: Assiemaggio e saldature a terra campate rampa di svincolo;

Area Sud Campasso: Smontaggio gru CC6800 previa definizione dell'area di cantiere;

Area R13: gestione cumuli.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 18 - 05 - 20 e il 24 - 05 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

