

AGENDA DI CANTIERE

dal 18.11.19

al 24.11.19

Lato Ponente

Spalla A lato Gallerie Coronata: realizzazione scavo di fondazione, spalla e muri M1/M2, scapitozzatura pali, posa armatura;

Nuova Pila 1: realizzazione scavo di fondazione, scapitozzatura pali;

Nuova Pila 2: elevazione pila conci C5/C6;

Nuova Pila 3: completamento elevazione pila, scasseratura e trasporto cassero a Pila 11;

Campata 6-7: varo impalcato;

Campata 3-4 Impalcato: assiemaggio a terra;

Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio a terra;

Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;

Capannone Pasti: Demolizioni per interferenze con manovra di varo

Lato Levante

Nuova Pila 10: , posa armatura per ripristino muri d'argine, posa armatura e getto elevazione pila

Nuova Pila 11: montaggio gru a torre, posa armatura e getto elevazione;

Nuova Pila 12: scasseratura starter, rimozione palancole, elevazione C1, C2;

Nuova Pila 13: , posa armatura e getto fondazione;

Nuova Pila 14: getto elevazioni pila C5/C6;

Nuova Pila 15: getto elevazioni pila C7;

Nuova Pila 16: getto magrone, posa armatura e getto fondazione;

Nuova Pila 17: abbassamento scavo e realizzazione pali;

Nuova Pila 18: completamento elevazione pila;

Spalla B - Asse: realizzazione trave di coronamento;

Spalla A - Rampa: realizzazione muri andatori spalla e pali trivellati;

Pila 1 Spalla - Rampa: scavo, realizzazione pali;

Pila 2 Spalla - Rampa: scavo, formazione piazzole e realizzazione pali;

Pila 3 Spalla - Rampa scavo e realizzazione pali;

Campata 13-14 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Campata 14-15 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Campata 15-16 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Via Fillak: ripristino muro Campasso;

Pista Spalla Levante: asfaltatura per uscita mezzi.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **18 - 11 - 19** e il **24 - 11 - 19**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

