

AGENDA DI CANTIERE

dal 02.03.20

al 08.03.20

Lato Ponente

Spalla A: scavo di sbancamento piazzale fabbricato tecnologico;
Impalcato Spalla A-P1: montaggio carter e velette, montaggio Torre Provvisoria B, montaggio Concio C3, assemblaggio a terra conci C4 e C5;
Area Piazzale: assiemaggio a terra campata SPA-P1;
Impalcati in quota da P3 a P8: montaggio carter e velette, molature, montaggio impianti, montaggio predalles in quota, verniciatura "nasi" attacco carter;

Piazzale AMIU: assiemaggio a terra campata P2-P3;
Area autotrasportatori: assiemaggio a terra campata P1-P2;
Pila P9: smontaggio e riposizionamento sistema strand jack, saldatura giunto a seguito varo campata P9/P10;
Impalcato P9/P10: posa predalles, posa ferri d'armatura della sovrastruttura, varo campata con sistema Strand Jack;

Lato Levante

Pila 10 - Via Perlasca: posa appoggi e impianti funzionali al varo di P9-P10, elevazione scala di servizio, Assemblaggio e montaggio sistema strand jack e contrappesi, saldatura giunto a varo avvenuto;
Piazza d'Armi: assemblaggio a terra campata P10/P11;

Via Fillak – Via Porro: assemblaggio a terra campata P12/P13;
Impalcati in quota da P13 a P17: montaggio carter e velette, saldature giunti, posa impianti, lavorazioni in quota su giunto P14;

Parco Campasso: assiemaggio a terra campate P17/P18 e P18/SPB;
Pila 1 e 3 Rampa: getto elevazioni;
Spalla A Rampa: completamento pali di fondazione e smontaggio sonda, scavo e scapitozzatura pali.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 02 - 03 - 20 e il 08 - 03 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

