

AGENDA DI CANTIERE

dal 23.03.20

al 29.03.20

Lato Ponente

Impalcati in quota da P3 a P8: serraggio bullonature, saldature giunti, montaggio carter e velette, montaggio impianti, verniciatura "nasi" attacco carter;
Pile 5 e 6: montaggio e installazione piattaforma per sostituzione appoggi provvisori;

Piazzale AMIU antistante palazzina uffici: assemblaggio e saldature a terra campata P2-P3;

Area autoparco: assemblaggio e saldature a terra campata P1-P2;
Area Cumuli R13: frantumazione macerie Ponte Morandi, gestione cumuli.

Lato Levante

Pila 10 e Pila 11: saldatura giunti a seguito varo campata P10/P11;
Via Fillak – Via Porro: assemblaggio a terra campata P12/P13;
Impalcati in quota da P13 a P17: varo e montaggio in quota di carter e velette;

Parco Campasso: saldatura a terra conci campata P18/SPB;
Spalla A Rampa: Scavo fondazione;

Area Cumuli R13: cantierizzazione e frantumazione detriti, gestione cumuli, trasporto detriti.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 23 - 03 - 20 e il 29 - 03 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

