

AGENDA DI CANTIERE

dal 27.01.20

al 02.02.20

Lato Ponente

Spalla A - Muri Andatori: Getto elevazioni, Assemblaggio Torri Provvisorie A B C;
Pila 1: Completamento getto elevazioni;
Pila 2: Realizzazione micropali lato muro Corso Perrone, Puntellamento muro SEIGEN;
Campate Varate da P3 A P8: Montaggio carter laterali P4/P5 P6/P7 e P7/P8, Saldatura di testa Pila 4, Attività di molatura lato interno da P4 a P8, Posa canaline per impianti su passerella centrale;

Campata P8-P9: Assemblaggio carter e velette Saldature, Sabbature e verniciature a terra, Posa tubazioni e strutture passacavi;
Area Piazzale: Assemblaggio a terra Campata SPA/P1, Assemblaggio a terra Campata P9/P10;
Pila 9: Montaggio scala e mensole per accesso in quota, Posa testa pila, Apprestamento sistema Strand Jack.

Lato Levante

Mensola Via Perlasca: Prova di carico e scasseratura mensola;
Piazza d'Armi: Assemblaggio a terra campata P10/P11, Opere propedeutiche a spostamento linea RFI;
Pila 12: Getto elevazione C2/C3;
Pila 13: Montaggio casseri e ripresa getti in elevazione;
Pila 17: Getto elevazione C3/C4;

Spalla B: Posa acciaio d'armatura, posa cassetture e getto calcestruzzi in elevazione;
Rampa - Spalla A: Realizzazione trave di coronamento paratia;
Rampa - Pila 1: Scapitozzatura e getto fondazione;
Rampa - Pila 2: Montaggio casseri e getto elevazioni;
Rampa - Pila 3: Realizzazione trave di coronamento;

Area Impalcati - Parco Campasso: Assemblaggio a terra Campata P12/P13,
Assemblaggio a terra Campata P13/P14, Assemblaggio a terra Campata P16/P17.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 27 - 01 - 20 e il 02 - 02 - 20.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

