

AGENDA DI CANTIERE

dal 01.07.19

al 07.07.19

Lato Levante

Macerie Viadotto: Attività Peritali, Messa in sicurezza aree, Perimetrazione aree ricadenti in Notifica art.250 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., Pulizia aree e successiva attività di demolizione;
Zona Piazza d'Armi: palancole e movimentazione terra per fondazione Nuova Pila 11 - al di fuori delle aree interessate dalle macerie di Pila 10 e 11;
Via Perlasca: opere di bonifica propedeutiche alla Pila 10

Lato Ponente

Pila 3: preparazione aree per spostamento gru TEREX, carotature e tagli di alleggerimento e successivo taglio e calo cantilever;
Nuova Pila 4: posa armatura, trasporto fanghi di perforazione;
Nuova Pila 5: completamento fondazione, armatura e getto, montaggio gru, trasporto fanghi di perforazione;
Nuova Pila 6: rimozione rilevato, sbancamento, posa armatura;

Nuova Pila 7: realizzazione pali;
Nuova Pila 8: preparazione d'area e realizzazione pali;
Nuova Pila 9: sfilamento palancole e montaggio gru;
Tampone 4: calo a terra sistema di contrappeso strand-jack, demolizione a terra previo allontanamento fanghi di perforazione;
Pila 6: Demolizione ultima porzione terra "gambe" della pila;

Zona Sud - Ex area RFI: preparazione zone assemblaggio impalcati e posizionamento primi elementi;
Pila 7: demolizione elementi a terra delle travi a cassone e "gambe"
Pila 8: Opere propedeutiche attività di scarifica e taglio marciapiedi;
Area By-Pass Sottoservizi: Intervento in area davanti a cancello Piazzale AMIU, Attività di congiunzione sottoservizi zona d'angolo antistante Pila 8

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 01 - 07 - 19 e il 07- 07 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

