

AGENDA DI CANTIERE

dal 05.08.19

all' 11.08.19

Lato Levante

Area Campasso: demolizione e movimentazione di macerie in area dedicata, allestimento area stoccaggio materiali, installazione impianto fanghi bentonitici e montaggio sonde;
Nuova Pila 15 e Nuova Pila 16: Rimozione Ballast ed esecuzione BOB;
Via Porro: Rimozione edifici demoliti e cernita materiale. Demolizione Pila 10 ad avvenuta repertazione Periti;

Piazza d'Armi - Nuova Pila 11: Scasseratura fondazione Nuova Pila 11, rimozione palancole e realizzazione starter;
Nuovo Impalcato Asse Principale: Cantierizzazione e pulizia aree per realizzazione Nuova Spalla, previa realizzazione di pista e zona di lavoro con relativa messa in sicurezza.
Via Perlasca - Nuova Pila 10: demolizione solette in calcestruzzo

Lato Ponente

Spalla: predisposizione aree di cantiere e demolizione Tampone e Pile 1 e 2
Nuova Pila 4: Preparazione prova di carico;
Nuova Pila 5: Getto primo concio elevazione;
Nuova Pila 6: Montaggio gru a torre e getto starter elevazione;
Nuova Pila 7: posa palancole, scapitozzatura pali e realizzazione fondazione;
Nuova Pila 8: realizzazione pali;mento aree di cantiere

Nuova Pila 9: getto elevazione II e III concio;
Pila 6: Completamento demolizione elementi a terra delle travi a cassone;
Zona Sud - Ex area RFI: movimentazione elementi impalcato P5-P6 e P6-P7 per attività di saldatura e assemblaggio;

Pila 8: Completamento taglio e calo a terra, demolizione cantilever;
Area By-Pass Sottoservizi: innesto bypass, arretramento aree di cantiere

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 05 - 08 - 19 e l' 11 - 08 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

