

## impalcato Viadotto Polcevera

Rimozione attrezzature utilizzate per calo Tampone 4

## Piazzale lato Ovest

Completamento montaggio grù per successivo utilizzo nello smontaggio delle Pile;  
sistemazione piste ed aree di cantiere per posizionamento grù di cui sopra;

Opere propedeutiche per realizzazione By Pass (Ex Area Lamparelli);  
Preparazione attività "palo prova" a seguito di avvenuto montaggio grù;  
Sistemazione idraulica roggia "senza nome"

## Via Greto di Cornigliano

Zona Piazza d'Armi - Terrapieno: attività propedeutiche alla realizzazione plinti di  
fondazione per torri di sostegno interessanti Pila 10;  
Zona Piazza d'Armi: rimozione ballast;

## lato Levante

Via Porro: bonifica edifici parti comuni e pre- assemblaggio a terra moduli delle torri  
metalliche;  
Area Campasso: attività di montaggio torri provvisorie di rinforzo;  
Area Campasso e Via Fillak: campionamento materiali viadotto mediante prelievo di  
"carote"

## NOTE

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra  
il 01 - 04 - 19 e il 07 - 04 - 19

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a  
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere