

impalcato Viadotto Polcevera

Tampone 6: demolizione travi 5 e 6 concordate a seguito e/o in alternanza con attività peritali;

Pila 6: preparazione rilevato per successivo calo cantilever;

Pila 7: completamento smontaggio e demolizione (previa autorizzazione Procura).

Piazzale lato Ovest

Zona Sud - Ex area RFI: sgombero da macerie cantilever 4 e 5 e liberazione aree per successiva preparazione delle zone di assemblaggio nuovi impalcati;

Nuova Pila 5: opere di fondazione;

Nuova Pila 3: completamento indagine archeologica, BOB e realizzazione pali;

Nuova Pila 2: completamento indagine archeologica e realizzazione pali;

Zona "Roggia senza nome": completamento deviazione;

Area By-Pass Sottoservizi: Bonifica Bellica "zona torre faro", attività degli Enti Gestori all'interno di aree consegnate [SNAM, SIGEMI, IREN, IRETI];

Nuova Pila 9: completamento scapitozzatura, posa armatura e casseratura per getto fondazione.

lato Levante

Rampa (A7-A10) di Accesso ad Impalcato Viadotto: Taglio marciapiedi, taglio e calo travi della prima campata della rampa, movimentazione new jersey per realizzazione vasche;

Area Campasso: smontaggio attrezzature, preparazione opere di mitigazione, preparazione rilevati, preparazione area Nuova Pila 18 e Pile della nuova rampa;

Via Porro: Completamento Strip out appartamenti, bonifica interna agli stabili, realizzazione ponteggi per opere di mitigazione polveri, demolizione stabili;

Terrapieno Vergano: montaggio gru per successivo smontaggio torri A e B;

Zona Piazza d'Armi - (Parte Bassa): smaltimento big bag;

Via Perlasca: preparazione d'area per realizzazione Nuova Pila 10.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra

il 10 - 06 - 19 e il 16 - 06 - 19

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a

